## Мэрия города Череповца Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 36»

ул. Наседкина, 20, г Череповец, 162609 Вологодская область, Тел. (8202) 49-01-36, 49-03-36

Ответ на запрос от 02.05.2023г. № ИВ-128-10339 О предоставлении информации ОНД и ПР по городу Череповец УНД и ПР ГУ МЧС России по Вологодской области

Информация о принятых мерах по выполнению предписания об устранении нарушений обязательных требований пожарной безопасности от 15.02.2022г. № 26/1.

	Виды нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения		Принятые меры
1	Горизонтальное расстояние от дымовых пожарных извещателей до электросветильников менее 0,5 метра.	Не устранено	Ходатайство МАУ ЦКО» от 20.06.2022г № 92 Разработан проект подрядной организацией устранение в плане на 2023г
2	Не обеспечено категорирование по взрывопожарной и пожарной опасности здания складского назначения	Устранено	Проведено категорирование 2014г
3	Не обеспечено категорирование по взрывопожарной и пожарной опасности помещений складского назначения	Не устранено	Ходатайство МАУ ЦКО» от 20.06.2022г № 90
4	Помещения складского назначения не выделены противопожарными преградами нормируемого типа	Не устранено	Ходатайство МАУ ЦКО» от 20.06.2022г № 90
5	На путях эвакуации не предусмотрено аварийное освещение	Не устранено	Ходатайство МАУ ЦКО» от 20.06.2022г № 92 Разработан проект подрядной организацией устранение в плане на 2023г
6	Дверные проемы в ограждениях лифтовых шахт с выходами из них в помещения выполнены с ненормированным пределом огнестойкости	Не устранено	Ходатайство МАУ ЦКО» от 20.06.2022г № 90
7	Отсутствует документация подтверждающая класс пожарной опасности декоративно-отделочных покрытий полов (линолеум) на путях эвакуации общих коридоров	Не устранено	Ходатайство МАУ ЦКО» от 20.06.2022г № 91 устранение в плане июнь 2023
8	Отсутствует документация подтверждающая класс пожарной опасности декоративно-отделочных покрытий стен (краска) на путях эвакуации общих лестниц	Не устранено	Ходатайство МАУ ЦКО» от 20.06.2022г № 91 устранение в плане июнь 2023
9	Запоры (замки) на дверях эвакуационных выходов из групп не обеспечивают возможность их свободного открывания изнутри без ключа	Устранено	
10	Запоры (замки) на дверях эвакуационных выходов из здания наружу не обеспечивают возможность их свободного открывания изнутри без ключа	Устранено	
11	Не предусмотрено автоматическое отключение систем вентиляции при обнаружении пожара	Не устранено	Ходатайство МАУ ЦКО» от 20.06.2022г № 92 Разработан проект подрядной организацией устранение в плане на 2023г
12	В спальных помещениях групп допущено размещение мебели (кровати) на путях эвакуации через группы	Устранено	
13	Допущена прокладка электрической проводки по горючему основанию (в зальных помещениях, на путях эвакуации)	Не устранено	Ходатайство МАУ ЦКО» от 20.06.2022г № 89
14	Допущена эксплуатация электропроводов с видимыми нарушениями изоляции (с нанесением горючих материалов) в помещениях групп (соединение светильников, распред. коробки)	Не устранено	Ходатайство МАУ ЦКО» от 20.06.2022г № 89
15	Допущена эксплуатация электропроводов с видимыми нарушениями изоляции (с нанесением горючих материалов) на лестницах и общих коридорах (соединение светильников, распред. коробки)	Не устранено	Ходатайство МАУ ЦКО» от 20.06.2022г № 89
16	На воздуховодах системы общеобменной вентиляции в местах	Не устранено	Ходатайство МАУ ЦКО» от

		1	20.06.2022 36.02
	пересечения преград помещения складского назначения не предусмотрено устройство противопожарных клапанов		20.06.2022г № 92 Разработан проект подрядной
	предусмотрено устронство противоножарных клананов		организацией устранение в плане на 2023г
17	В коридоре первого этажа (помещение № 35 согласно тех.паспорта) при двустороннем открывании дверей, ширина пути эвакуации менее нормируемой	соответствует	Пояснительная записка
18	В коридоре второго этажа (помещение № 10 согласно тех.паспорта) при двустороннем открывании дверей, ширина пути эвакуации менее нормируемой	соответствует	Пояснительная записка
19	В помещении физкультурного зала отсутствует второй эвакуационный выход	Не устранено	Приказ №27 о 09.01.2023 «Об организации проведения занятий в помещениях пристройки основного здания»
20	В помещении музыкального зала отсутствует второй эвакуационный выход	Не устранено	Приказ №27 о 09.01.2023 «Об организации проведения занятий в помещениях пристройки основного здания»
21	В помещении дополнительных услуг отсутствует второй эвакуационный выход	Не устранено	Приказ №27 о 09.01.2023 «Об организации проведения занятий в помещениях пристройки основного здания»
22	При высоте эвакуационной лестницы более 45см не предусмотрено ограждение с поручнями	Не устранено	Ходатайство МАУ ЦКО» от 20.06.2022г № 90
23	Допущена прокладка электрической проводки по горючему основанию в подвальном этаже	Не устранено	Ходатайство МАУ ЦКО» от 20.06.2022г № 89
24	Допущена эксплуатация электропроводов с видимыми нарушениями изоляции (с нанесением горючих материалов) в подвальном этаже (соединение светильников, распред. коробки)	Не устранено	Ходатайство МАУ ЦКО» от 20.06.2022г № 89
25	Направление движения к источникам противопожарного водоснабжения не обозначено указателями со светоотражающей поверхностью либо световыми указателями	Устранено	
26	Помещение при входе в гр. № 4 не защищено пожарными извещателями	Не устранено	Ходатайство МАУ ЦКО» от 20.06.2022г № 92 Разработан проект подрядной организацией устранение в плане на 2023г
27	Не соблюдаются действующие на момент установки дополнительного оборудования, переноса оборудования и замены по истечению срока эксплуатации, предусмотренного заводом изготовителем, оборудования автоматической пожарной сигнализации и систем оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре требования нормативных документов по пожарной безопасности. Не вносятся соответствующие решения, дополнения и изменения в имеющуюся проектную документацию, либо не разрабатываются новые проектные решения в соответствии с действующими нормативными документами по пожарной безопасности (монтаж АУПС (автоматической установки пожарной сигнализации) и СОУЭ (системы оповещения и управления эвакуацией) не соответствует требованиям нормативных документов по пожарной безопасности)	Не устранено	Ходатайство МАУ ЦКО» от 20.06.2022г № 92 Разработан проект подрядной организацией устранение в плане на 2023г
28	Результаты замеров уровня звука оповещения системы оповещения и управления эвакуацией людей не соответствуют требованиям. Протокол № 179 от 27.04.2021г. ФГБУ «СЭУ ФПС «ИПЛ»» по Вологодской области.	Не устранено	Ходатайство МАУ ЦКО» от 20.06.2022г № 92 Разработан проект подрядной организацией устранение в плане на 2023г

Заведующий МАДОУ «Детский сад № 36%.

и.В.Кругликова окументов